





























Nr.		Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Ressourcennamen	Terminplan																																																																																																															
								Juli 2025														August 2025														September 2025														Oktober 2025														November 2025														Dezember 2025														Januar 2026														Februar 2026													
0		KEBG_Kita Ev. Brüdergemeinde	404 Tage?	Mon 21.10.24	Mon 01.06.26			KEBG_Kita Ev. Brüdergemeinde																																																																																																															
1		LV01 Schadstoffsanierung und Rückbau	118 Tage	Die 19.11.24	Mit 07.05.25																																																																																																																		
8		LV04 Rohbauarbeiten	57 Tage	Mon 24.03.25	Mit 18.06.25																																																																																																																		
16		LV03 Zimmer- und Holzbauarbeiten	153 Tage	Mon 21.10.24	Mit 28.05.25			arbeiten																																																																																																															
29		LV02 Dachabdichtungs- und Klempnerarbeiten	44 Tage	Mon 05.05.25	Die 08.07.25			mpnerarbeiten 08.07																																																																																																															
34		LV14 Metallbauarbeiten	15 Tage	Mon 05.05.25	Mon 26.05.25																																																																																																																		
37		LV05 Fenster, Außentüren, Sonnenschutz	76 Tage	Die 18.02.25	Mit 11.06.25			1.06																																																																																																															
43		LV07 Trockenbauarbeiten	35 Tage	Mon 07.07.25	Fre 22.08.25			07.07 LV07 Trockenbauarbeiten 22.08																																																																																																															
47		LV06 Innenputz	15 Tage	Die 02.09.25	Mon 22.09.25			02.09 LV06 Innenputz 22.09																																																																																																															
48		Innenputz	15 Tage	Die 02.09.25	Mon 22.09.25	44AA+5 Tage;117		02.09 Innenputz 22.09																																																																																																															
49		LV08 Estricharbeiten	36 Tage	Die 23.09.25	Mit 12.11.25			23.09 LV08 Estricharbeiten 12.11																																																																																																															
55		LV09 Fliesenarbeiten	35 Tage?	Don 06.11.25	Mon 29.12.25			06.11 LV09 Fliesenarbeiten 29.12																																																																																																															
59		LV10 Bodenbelagsarbeiten - Lino	22 Tage	Mon 27.10.25	Die 25.11.25			27.10 LV10 Bodenbelagsarbeiten - Lino 25.11																																																																																																															
62		LV11 Malerarbeiten	50 Tage	Die 30.12.25	Die 10.03.26			30.12 LV11 Malerarbeiten 10.03.26																																																																																																															
65		LV12 Tischlerarbeiten, Innentüren	40 Tage	Mon 24.11.25	Don 22.01.26			24.11 LV12 Tischlerarbeiten, Innentüren 22.01																																																																																																															
66		Innentüren	15 Tage	Die 30.12.25	Die 20.01.26	56;57;60		30.12 Innentüren 20.01																																																																																																															
67		Holz-Glas-Elemente	20 Tage	Mon 24.11.25	Fre 19.12.25	60																																																																																																																	
68		Bestandstüren KG	2 Tage	Mit 21.01.26	Don 22.01.26	66		Bestandstüren KG 21.01 22.01																																																																																																															
69		Technische Anlagen	142 Tage	Mon 07.07.25	Die 27.01.26			07.07 Technische Anlagen 27.01																																																																																																															
90		Außenanlagen	214 Tage	Mit 23.07.25	Mon 01.06.26			23.07 Außenanlagen 01.06.26																																																																																																															
99		Vergabe (Nationale Vergabe §3 VOB/A, öffentliche Ausschreibung)	72 Tage	Mit 21.05.25	Mon 01.09.25			Nationale Vergabe §3 VOB/A, öffentliche Ausschreibung 01.09																																																																																																															

Projekt: KEBG_Kita Ev. Brüderg Datum: Don 07.08.25	Vorgang		Sammelvorgang		Inaktiver Meilenstein		Nur Dauer		Nur Anfang		Externer Meilenstein		Manueller Fortschritt	
	Unterbrechung		Projektsammelvorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		Nur Ende		Stichtag			
	Meilenstein		Inaktiver Vorgang		Manueller Vorgang		Manueller Sammelvorgang		Externe Vorgänge		In Arbeit			

Februar 2026	März 2026	April 2026	Mai 2026	Juni 2026	Juli 2026	August 2026	September 2026	Oktober 2026	November 2026	Dezember 2026	Januar 2027	Februar 2027
02 05 08 11 14 17 20 23 26	01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31	03 06 09 12 15 18 21 24 27 30	03 06 09 12 15 18 21 24 27 30	02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 02	05 08 11 14 17 20 23 26 29 02	01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31	03 06 09 12 15 18 21 24 27 30	03 06 09 12 15 18 21 24 27 30	02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 02	05 08 11 14 17 20 23 26 29 02	04 07 10 13 16 19 22 25 28 31	03 06 09 12 15 18 21 24 27 30

KEBG\_Kita Ev. Brüdergemeinde

01.06

LV11 Malerarbeiten

10.03

7.01

01.06

Projekt: KEBG\_Kita Ev. Brüderg  
Datum: Don 07.08.25

Vorgang



Sammelvorgang

Unterbrechung



Projektsammelvorgang

Meilenstein



Inaktiver Vorgang



Inaktiver Meilenstein



Inaktiver Sammelvorgang



Manueller Vorgang



Nur Dauer



Manueller Sammelrollup



Manueller Sammelvorgang



Nur Anfang



Nur Ende



Externe Vorgänge



Externer Meilenstein



Stichtag



In Arbeit



Manueller Fortschritt

