

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Nov	Dez	1. Qtl, 2026	Jan	Feb	Mrz	2. Qtl, 2026
0	KEBG_Kita Ev. Brüdergemeine	409 Tage?	Mon 21.10.24	Mon 08.06.26	KEBG_Kita Ev. Brüdergemeine						
1	LV01 Schadstoffsanierung und Rückbau	118 Tage	Die 19.11.24	Mit 07.05.25							
8	LV04 Rohbauarbeiten	57 Tage	Mon 24.03.25	Mit 18.06.25							
16	LV03 Zimmer- und Holzbauarbeiten	153 Tage	Mon 21.10.24	Mit 28.05.25							
29	LV02 Dachabdichtungs- und Klempnerarbeiten	44 Tage	Mon 05.05.25	Die 08.07.25							
34	LV14 Metallbauarbeiten	15 Tage	Mon 05.05.25	Mon 26.05.25							
37	LV05 Fenster, Außentüren, Sonnenschutz	76 Tage	Die 18.02.25	Mit 11.06.25							
43	LV07 Trockenbauarbeiten	35 Tage	Mon 07.07.25	Fre 22.08.25							
47	LV06 Innenputz	15 Tage	Die 02.09.25	Mon 22.09.25							
49	LV08 Estricharbeiten	36 Tage	Die 16.12.25	Mon 09.02.26							
50	Dämmarbeiten	3 Tage	Die 16.12.25	Don 18.12.25							
51	Estricharbeiten	5 Tage	Fre 19.12.25	Die 30.12.25							
52	Estrich Ruhezeit	10 Tage	Mit 31.12.25	Mit 14.01.26							
53	Estrich aufheizen	18 Tage	Don 15.01.26	Mon 09.02.26							
54	Trockenestrichsystem	5 Tage	Don 15.01.26	Mit 21.01.26							
55	LV09 Fliesenarbeiten	35 Tage?	Die 03.02.26	Mon 23.03.26							
59	LV10 Bodenbelagsarbeiten - Lino	22 Tage	Don 22.01.26	Fre 20.02.26							
62	LV11 Malerarbeiten	50 Tage	Die 24.03.26	Mon 08.06.26							
65	LV12 Tischlerarbeiten, Innentüren	99 Tage	Mon 24.11.25	Fre 17.04.26							
69	Technische Anlagen	201 Tage	Mon 07.07.25	Mit 22.04.26							
90	Außenanlagen	214 Tage	Mit 23.07.25	Mon 01.06.26							
99	Vergabe (Nationale Vergabe §3 VOB/A, öffentliche Ausschreibung)	146 Tage	Mit 21.05.25	Mon 15.12.25							

