



Hinweise

Höhen
0,00 m = 36,15 m im amtlichen Lageplan

Allgemeine wichtige Hinweise
Alle Maße und Angaben sind vom Ausführenden vor Baubeginn verantwortlich zu überprüfen.
Statik und Haustechnik sind zu beachten.
Unstimmigkeiten sind unverzüglich mit dem Architekten zu klären.
Für die Erstellung der tragenden Konstruktion sind die Schal- und Bewehrungspläne maßgeblich.
Änderungen nur nach Absprache mit dem Architekten.

Türhöhen/-breiten
Türhöhen sind von OKFF des Raumes bis UK Sturz angegeben.
Türbreiten sind mit dem Rohbaumaß angegeben.

Brüstungshöhen
Brüstungshöhen sind von OKFF des Raumes bis OK Rohbrüstung angegeben.

Schraffuren

- Abbruch - Stahlbeton
- Abbruch - Boden- / Deckenaufbau
- Stb - Stahlbeton
- Mauerwerk
- Dämmung
- Abbruch
- Bestand
- MW Neu
- Stahlstütze Neu
- Stahlträger Neu

genaue Kartierung von Schadstoffen und Materialien
siehe Gutachten zur Schadstoffuntersuchung - Anhang
6.2 Plan Schadstoffeintragungen

Index	Datum	Änderung	Ausgegeben von
0	15.01.24	Freigabe	DW

KEBG - Kita Ev. Brüdergemeinde

KEBG-AR-AP-GR-DA-503-1

0

Projekt

KEBG - Kita Ev. Brüdergemeinde

Donaustraße 66

12043 Berlin / Stadtteil Neukölln

Bauherr

VEKS - Verband Ev. Kindertageseinrichtungen Süd

Hertastraße 11
12051 Berlin

Tel: 030 547 15 12 24
info@veks.de

Planinhalt		15.01.24 Datum		Unterschrift	
Bauteil	Quadrant	Level	Geschoss	Planungsphase	Erstellt
			DA	Freigabe	01.07.23
Plannummer				Projektnr.	Phase
KEBG-AR-AP-GR-DA-503-1-0				KEBG	AP
				Blattformat	Maßstab
				A2	1 : 100
				Gez.	INDEX
				DW	0